

Заказчик: ОГАУК "ДНТ" Авангард"

Подрядчик: ООО "Стандарт-99"

Стройка: Ремонт полов в помещении
№1 3-го этажа

Объект: ОГАУК "ДНТ" Авангард" по адресу: г.Томск,ул.Бела Куна,20

Код
Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 57
	дата 31.10.2016

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер документа	Дата	Отчетный период	
		31.10.2016	15.12.2016
69	15.12.2016		

№	Шифр и номер	Наименование работ и затрат,	Коли-	Стоимость			Индекс	Общая				Затраты	
				всего	экспл.маш.	материалы		всего	основная	экспл.маш.	материалы	на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Новый раздел													
1	ФЕРр57-6-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Острожка и циклевка паркетных полов, 100 м2 пола НР: 80%*0,94=75% ФОТ СП: 68%*0,9=61% ФОТ	1,237	1596,22 406,88	53,92	1135,42	83.12 Острожка и циклевка паркетных полов ОЗП=15,76; ЭМ=7,79; ЗПМ=15,76; МАТ=2,5	11963,05	7932,18	519,59	3511,29	47,7	59,0049

											дата		31.10.2016	
2	ФЕР11-01-053-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2, 100 м2 пола КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 123%*0,94*0,9=104% ФОТ СП: 75%*0,9*0,85=57% ФОТ	1,237	12150,9 510,08	909,86 84,25	10730,96	11.121 Устройство оснований полов из фанеры ОЗП=15,76; ЭМ=5,75; ЗПМ=15,76; МАТ=5,01	82919,45	9944,10	6471,62 1642,46	66503,73	62,4335 8,375	77,2302 395 10,3598 75	
3	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 123%*0,94*0,9=104% ФОТ СП: 75%*0,9*0,85=57% ФОТ	1,237	7371,48 300,17	88,11 5,74	6983,19	11.87. Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках ОЗП=15,76; ЭМ=9,92; ЗПМ=15,76; МАТ=3,03	33106,90	5851,91	1081,23 111,85	26173,76	36,1215 0,425	44,6822 955 0,52572 5	
3.1	ФССЦ101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР- ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2	-126,174 (- 102*1,23 7)	67,8		67,80	101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ МАТ=3,046	-26057,30			-26057,30			
4	прайс	Сценическое напольное покрытие Grabo Broadway 20 1137-275 1140руб./м2/1,18/5,85, м2 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- Заготовительно-складские расходы 1,2% МАТ=1,012	126,174	167,13		167,13	Км=5,85 МАТ=5,85	123363,12			123363,12			

											дата		31.10.2016	
5	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плитуса КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 123%*0,94*0,9=104% ФОТ СП: 75%*0,9*0,85=57% ФОТ	0,455	1479,5 70,31	14,05	1395,14	11.101 Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ОЗП=15,76; ЭМ=6,35; ЗПМ=15,76; МАТ=2,57	2176,20	504,19	40,6	1631,41	7,659	3,48484 5	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								38 696,83	1 402,68	1 059,41	36 234,76		184,40	
Коэффициент								383,08	134,90	89,05			10,89	
Коэффициент "								250,08		248,18	250,08		184,40	
Итого прямые								227 471,42	24 232,38	22,26			10,89	
													184,40	
										1 754,31			10,89	
Накладные расходы: 80%*0,94=75% ФОТ (п.1)								5 949,14						
Накладные расходы: 123%*0,94*0,9=104% ФОТ (п.2,3,5)								18 776,69						
ИТОГО накладных расходов по разделу:								24 725,83						
Сметная прибыль: 68%*0,9=61% ФОТ (п.1)								4 838,63						
Сметная прибыль: 75%*0,9*0,85=57% ФОТ (п.2,3,5)								10 291,07						
ИТОГО сметной прибыли по разделу:								15 129,70						
Итого по разделу I Новый раздел								267 326,95						
Расчет затрат на								37 437,71						
ВСЕГО по смете								304 764,66						

